

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.522,51	60,00%	10.840,84	20,00%	5.420,42	10,00%	5.420,42	10,00%	R\$ 54.204,18	5,32%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	86.977,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 86.977,45	8,54%
4	PAREDES/ PAINEIS	86.037,00	25,00%	172.074,00	50,00%	86.037,00	25,00%	-	0,00%	R\$ 344.148,00	33,79%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	0,00%	89.283,70	25,00%	178.567,40	50,00%	89.283,70	25,00%	R\$ 357.134,80	35,06%
6	PISO E PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	17.772,36	50,00%	17.772,36	50,00%	-	0,00%	R\$ 35.544,72	3,49%
7	ESQUADRIAS	-	0,00%	27.046,27	50,00%	27.046,27	50,00%	-	0,00%	R\$ 54.092,54	5,31%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.611,16	15,00%	12.037,20	50,00%	8.426,04	35,00%	-	0,00%	R\$ 24.074,40	2,36%
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.801,29	100,00%	R\$ 3.801,29	0,37%
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	401,76	15,00%	401,76	15,00%	1.874,90	70,00%	-	0,00%	R\$ 2.678,43	0,26%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	2.514,74	25,00%	2.514,74	25,00%	5.029,48	50,00%	-	0,00%	R\$ 10.058,96	0,99%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	0,00%	-	0,00%	5.578,03	75,00%	1.859,34	25,00%	R\$ 7.437,38	0,73%
13	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	25.085,76	100,00%	R\$ 25.085,76	2,46%
14	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.072,58	100,00%	R\$ 10.072,58	0,99%
15	OUTROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.290,31	100,00%	R\$ 3.290,31	0,32%
TOTAL		R\$ 212.064,62		R\$ 331.970,87		R\$ 335.751,90		R\$ 138.813,40		R\$ 1.018.600,79	
	ACUMULADO R\$	R\$ 212.064,62		R\$ 544.035,49		R\$ 879.787,39		R\$ 1.018.600,79		R\$ 1.018.600,79	
	TOTAL DO MÊS %	20,82%		32,59%		32,96%		13,63%		100,00%	
	ACUMULADO %	20,82%		53,41%		86,37%		100,00%		53,41%	