



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMO	APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUA JOÃO BARIULKA	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Pedras Irregulares Rua João Bariulka
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	RUA JOÃO BARIULKA	72.686,49	% Período:	89,55%	5,95%	1,50%	1,50%	1,50%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	3.776,23	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.069,08	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	59.698,05	% Período:	100,00%											
1.4.	MEIO FIO	6.474,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.669,13	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
2.	-	-	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
3.	-	-	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 72.686,49				%:	89,55%	5,95%	1,50%	1,50%	1,50%						
				Repasso:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	65.093,20	4.326,07	1.089,08	1.089,07	1.089,07						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	65.093,20	4.326,07	1.089,08	1.089,07	1.089,07						
				%:	89,55%	95,51%	97,00%	98,50%	100,00%						
				Repasso:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	65.093,20	69.419,27	70.508,35	71.597,42	72.686,49						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	65.093,20	69.419,27	70.508,35	71.597,42	72.686,49						

CALMON
Local
quarta-feira, 8 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Pâmela Cristine Borba
CREA/CAU: 149.268-1
ART/RRT: