



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APelido EMPREENDIMENTO Cobertura Posto de Saúde	DESCRiÇÃO DO LOTE Cobertura Posto de Saúde
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20
1.	Reforma UBS Calmon	188.659,30	% Período:	3,94%	72,14%	3,12%	20,79%								
1.1.	REMOÇÃO DA COBERTURA	7.431,05	% Período:	100,00%											
1.2.	SISTEMA DE COBERTURA	136.106,95	% Período:		100,00%										
1.3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.891,40	% Período:			100,00%									
1.4.	PINTURA UBS	20.876,00	% Período:				100,00%								
1.5.	PINTURA SECRETÁRIA DA SAÚDE	18.353,90	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 188.659,30				%:	3,94%	72,14%	3,12%	20,79%							
				Financiamento:	4.529,70	82.965,96	3.591,19	23.913,15							
				Contrapartida:	2.901,35	53.140,99	2.300,21	15.316,75							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	7.431,05	136.106,95	5.891,40	39.229,90							
				%:	3,94%	76,08%	79,21%	100,00%							
				Financiamento:	4.529,70	87.495,66	91.086,85	115.000,00							
				Contrapartida:	2.901,35	56.042,34	58.342,55	73.659,30							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	7.431,05	143.538,00	149.429,40	188.659,30							

CALMON-SC

Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Pâmela Cristine Borba

CREA/CAU: 149.268-1

ART/RRT: