



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	CAMPO GRAMA SINTÉTICA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	
1.	CAMPO GRAMA SINTÉTICA	124.411,49	% Período:	5,18%	31,14%	58,10%	5,58%		
				100,00%	35,61%	20,94%	26,08%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.156,86	% Período:	100,00%					
				100,00%					
1.2.	CONSUMO DE ÁGUA/ENERGIA E OUTROS	281,59	% Período:	100,00%					
				100,00%					
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.343,11	% Período:		100,00%				
				100,00%					
1.4.	GRAMA SINTÉTICA	72.281,28	% Período:			100,00%			
						100,00%			
1.5.	FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA	25.404,14	% Período:		100,00%				
					100,00%				
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.944,50	% Período:				100,00%		
							100,00%		
Total: R\$ 124.411,49				%:	5,18%	31,14%	58,10%	5,58%	
				Período:	Repasso:	5.175,13	31.144,44	58.098,55	5.581,88
				Contrapartida:	1.263,33	7.602,82	14.182,72	1.362,62	
				Outros:	-	-	-	-	
				Investimento:	6.438,46	38.747,25	72.281,28	6.944,50	
				Acumulado:	%:	5,18%	36,32%	94,42%	100,00%
				Repasso:	5.175,13	36.319,57	94.418,12	100.000,00	
				Contrapartida:	1.263,33	8.866,15	23.048,87	24.411,49	
				Outros:	-	-	-	-	
				Investimento:	6.438,46	45.185,71	117.466,99	124.411,49	