CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	0	0	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																			
3	RADIER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	PILARES, VIGAS E LAJES	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	ALVENARIA/FECHAMENTOS	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	TELHADOS	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
13	FORROS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
14	PINTURAS INTERNAS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	PINTURAS EXTERNAS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	PINTURA ESQUADRIAS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
17	PISO CERÂMICO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
18	PISO CIMENTADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
19	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
20	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
21	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
22	FIOS E CABOS	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
23	ENTRADA/POSTE	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
25	REGISTROS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
26	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
30	ACESSIBILIDADE	19	19																		
31	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
32	TANQUE SÉPTICO+FILTRO+CLORADOR	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
33	CALAFETE / LIMPEZA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,77%	5,42%	5,65%	5,81%	4,69%	4,87%	4,73%	5,74%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
	R$	189.185,79	177.541,68	184.982,71	190.417,62	153.589,19	159.432,39	155.063,11	187.975,09	155.996,56	155.996,56	155.996,56	155.996,56
Acumulado	%	5,77%	11,19%	16,84%	22,65%	27,34%	32,21%	36,94%	42,68%	47,44%	52,20%	56,96%	61,73%
	R$	189.185,79	366.727,47	551.710,18	742.127,80	895.716,99	1.055.149,38	1.210.212,49	1.398.187,58	1.554.184,14	1.710.180,70	1.866.177,26	2.022.173,82
Administração Local	%	5,57%	11,13%	16,70%	22,26%	27,12%	31,98%	36,84%	41,70%	46,55%	51,41%	56,27%	61,13%

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,77%	5,42%	5,65%	5,81%	4,69%	4,87%	4,73%	5,74%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
	R$	189.185,79	177.541,68	184.982,71	190.417,62	153.589,19	159.432,39	155.063,11	187.975,09	155.996,56	155.996,56	155.996,56	155.996,56
Acumulado	%	5,77%	11,19%	16,84%	22,65%	27,34%	32,21%	36,94%	42,68%	47,44%	52,20%	56,96%	61,73%
	R$	189.185,79	366.727,47	551.710,18	742.127,80	895.716,99	1.055.149,38	1.210.212,49	1.398.187,58	1.554.184,14	1.710.180,70	1.866.177,26	2.022.173,82
Administração Local	%	5,57%	11,13%	16,70%	22,26%	27,12%	31,98%	36,84%	41,70%	46,55%	51,41%	56,27%	61,13%

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
Parcela	%	4,27%	4,91%	5,03%	5,71%	3,86%	5,92%	3,88%	4,69%
	R$	139.765,56	160.956,60	164.904,32	186.973,36	126.394,36	193.978,58	127.183,36	153.709,64
Acumulado	%	65,99%	70,91%	75,94%	81,65%	85,50%	91,43%	95,31%	100,00%
	R$	2.161.939,38	2.322.895,98	2.487.800,30	2.674.773,66	2.801.168,02	2.995.146,60	3.122.329,96	3.276.039,60
Administração Local	%	65,99%	70,85%	75,71%	80,57%	85,42%	90,28%	95,14%	100,00%

		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
Parcela	%	4,27%	4,91%	5,03%	5,71%	3,86%	5,92%	3,88%	4,69%
	R$	139.765,56	160.956,60	164.904,32	186.973,36	126.394,36	193.978,58	127.183,36	153.709,64
Acumulado	%	65,99%	70,91%	75,94%	81,65%	85,50%	91,43%	95,31%	100,00%
	R$	2.161.939,38	2.322.895,98	2.487.800,30	2.674.773,66	2.801.168,02	2.995.146,60	3.122.329,96	3.276.039,60
Administração Local	%	65,99%	70,85%	75,71%	80,57%	85,42%	90,28%	95,14%	100,00%

CALMON
Local

terça-feira, 19 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INGRID KOOL
CREA/CAU: 140156-0
ART/RRT: 10064519-8

Responsável Técnico
Nome: INGRID KOOL
CREA/CAU: 140156-0
ART/RRT: 10064519-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
INGRID KOOL
Data: 19/08/2025 16:58:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br